

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA

Referência: EMOP set/24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições com DESONERAÇÃO)

Item	Descrição	Valor Total	30 dias		60 dias	
1	Serviços Preliminares e Demolições	8.774,09	100,00%	8.774,09		
2	Limpeza e Retiradas	12.850,14	70,00%	8.995,10	30,00%	3.855,04
3	Alvenarias e Divisórias	34.720,06	30,00%	10.416,02	70,00%	24.304,04
4	Aterro material existente	518,29			100,00%	518,29
5	Pisos, revestimentos e bancada	1.626,49	20,00%	325,30	80,00%	1.301,19
6	Instalações elétricas	37.883,93			100,00%	37.883,93
7	Substituição lonas	107.740,00	25,00%	26.935,00	75,00%	80.805,00
8	Climatização	59.659,30			100,00%	59.659,30
9	Pinturas	2.670,55	20,00%	534,11	80,00%	2.136,44
10	Administração da Obra	18.651,00	21,00%	3.916,71	79,00%	14.734,29
SUBTOTAL		285.093,85		59.896,32		225.197,53
B.D.I.		63.718,48		13.386,83		50.331,65
PREVISÃO DE DESEMBOLSO		348.812,33		73.283,15		275.529,18

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG

OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Descrição	30 dias	60 dias
1	Serviços Preliminares e Demolições	100,00%	
2	Limpeza e Retiradas	70,00%	30,00%
3	Alvenarias e Divisórias	30,00%	70,00%
4	Aterro material existente		100,00%
5	Pisos, revestimentos e bancada	20,00%	80,00%
6	Instalações elétricas		100,00%
7	Substituição lonas	25,00%	75,00%
8	Climatização		100,00%
9	Pinturas	20,00%	80,00%
10	Administração da Obra	21,00%	79,00%