

**PREFEITURA DA UENF 2024/2027 - OBRAS EM EXECUÇÃO**

Ação/Programa	Data da entrega	Município	Valor do investimento	Relatório Atualizado em 30/01/2024
Reforma das Coberturas	Execução: 2023 2024 Entrega: 2025	Campos dos Goytacazes	R\$ 7.460.045,84	(CCT) Anexo: concluído; P3: 50% da cobertura concluída; início da transferencia do telhado provisório para o segundo lado
				P5: a cobertura será iniciada após conclusão do P3
				(CBB) Anexo: em execução; P2: a cobertura será iniciada após conclusão do P5
				Quiosque ("Tio Briza"): iniciada impermeabilização
				P4: a cobertura será iniciada após conclusão do P2
				(CCTA) Anexo: em execução; P1: a cobertura será iniciada após conclusão do P4
				NEPAS; EMÁRIO: reforma não iniciada
				P8 e P9: reforma não iniciada
				(CCH) E2: reforma não iniciada
Adequação à Acessibilidade	Execução: 2023 2024 Entrega: 2025	Campos dos Goytacazes	R\$ 14.359.110,00	(Calçadas e Ciclovia): Concluída: Reitoria; Em execução: Gramado, CCH, RU, CCT; calçada do C. Convenções até o estacionamento do HVET
				(Bicicletário) E1: Concluídos colocação de piso e estrutura estrutura metálica; P1: Concluídos colocação de piso e estrutura estrutura metálica; P2: Readequação de tamanho/local, P3: local em preparação; E2: não previsto
				Banheiros em execução: E1, CCT, P5
REFORMA E ADEQUAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DO CAMPUS LEONEL BRIZOLA	Execução: 2023 2024 Entrega: 2025	Campos dos Goytacazes	R\$ 1.699.641,54	Cobertura da Subestação do CCH: iniciada colocação da laje
				Adequação de Salas para o Auditório no E1: em execução
				Adequação de sala térreo E1 para estudio (rádio web): em execução
				Cobertura de Galpão na Unidade de Apoio a Pesquisa Animal (UAP): em execução (fundação e colunas prontas)
Adequação de Galpão da Prefeitura: reforma não iniciada				
Reforma do Parque Tecnológico (Colégio Agrícola)	Execução: 2023 2024 Entrega: 2025	Campos dos Goytacazes		Reforma em execução: 52% da obra está concluída; está na 7ª medição de serviços executados
RESTAURAÇÃO NA FAZENDA CAMPOS NOVOS (CABO FRIO)	Execução: 2023 2024 Entrega: 2025	Cabo Frio	R\$ 2.803.468,23	Reforma em execução